



# COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

88060 (PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO TECNICO

[Contatto telefonico](#)  
[Codice Fiscale/Partita IVA](#)  
[Sito istituzionale](#)  
[Indirizzo mail](#)  
[Indirizzo pec](#)

[Tel. 0967 - 93112](tel:0967-93112)  
[00297730798](tel:00297730798)  
<https://www.comune.torrediruggiero.cz.it>  
[settoretecnico@comunetorrediruggiero.it](mailto:settoretecnico@comunetorrediruggiero.it)  
[pec : areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it](mailto:areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Registro di Servizio n. 133 del 27/06/2022

Registro Generale n. 178 del 27/06/2022

**CUP: G57H19000780001**

**CIG:**

**OGGETTO:** REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO PRESIDENZA U.O.A. "PROTEZIONE CIVILE" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO STRUTTURA OPERE CIVILE DEPURATORE COMUNALE UBICATO IN LOCALITÀ LOC. FANGO"

**REVOCA DETERMINA N.114/2022 E CONTESTUALE  
RIAPPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE E  
CONTESTUALE QUADRO ECONOMICO FINALE**

**VISTO** il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integrazioni, recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

**VISTO** il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTO** lo Statuto Comunale del Comune di Torre di Ruggiero (CZ);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Torre di Ruggiero (CZ);

**VISTO** l'art. Art. 183. Impegno di spesa (come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);

**VISTO** il principio contabile applicato alla competenza finanziaria, Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, in ordine alle modalità di imputazione contabile delle spese e al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche;

**DATO ATTO CHE** questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono svolte dai Responsabili dei Servizi;

**VISTO** il decreto sindacale n° 15 del 07.12.2021 del Sindaco del Comune di Torre di Ruggiero, con il quale si nomina l'Arch. Claudio Foti titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica;

## PREMESSO CHE

- in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
- in relazione al disposto D.Lgs.267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai Responsabili dei Servizi;
- l'art.107 del T.U. approvato con il D.Lgs. n.267/2000 affida ai responsabili di servizio la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il D. L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l'art.107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art.151 "principi in materia di contabilità", l'art.183 "Impegno di spesa" e l'art.184 "Liquidazione di spesa", demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- Il comune di Torre di Ruggiero figura tra i soggetti beneficiari del finanziamento inerenti agli interventi contenuti nel Piano di cui all'art. 2, comma 1, della L. 145/2018 e sono individuati quali Soggetti Attuatori ai sensi, dell'art. 1 comma 2 dell' O.C.D.P.C. n. 558/2018 e sono identificati quali responsabili della realizzazione degli interventi stessi;
- Tra la Regione Calabria – UOA Protezione Civile, C.F. 02205340793, nella persona del Dirigente ad interim dell'U.O.A. Protezione Civile Dottor Fortunato Varone ed il Comune di TORRE DI RUGGIERO (Cz) (C.F. 00297730798), rappresentato da MARIO BARBIERI nato a Torre di Ruggiero il 26.05.1951 e domiciliato presso la sede Palazzo Comunale sito in TORRE DI RUGGIERO in qualità di Sindaco per la provvisoria gestione dell'ente, è stata stipulata apposita **Convenzione repertorio n. 8303 del 16.11.2020 per l'esecuzione del Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 - D.P.C.M. 27 febbraio 2019 "Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018;**
- La suddetta convenzione regola i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Presidenza - UOA Protezione Civile (nel seguito denominata Regione) e gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018, assegnati con D.P.C.M. 27 febbraio 2019;
- Le risorse da utilizzare per l'attuazione degli interventi di cui alla presente convenzione sono quelle assegnate al Commissario Delegato e previsti nel bilancio dello stato all'art.1 comma 1028 della L. n.145 del 30 dicembre 2018 e dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, disponibili in contabilità speciale n. 6116 e aperta presso la Tesoreria Provinciale di Catanzaro (Banca d'Italia) intestata Commissario delegato;
- Il Comune di Torre di Ruggiero per come riportato all'art.3 della convenzione Rep. n.8303 del 16.11.2020 assume la competenza della progettazione e dell'esecuzione dell'opera pubblica da realizzare, classificata come intervento codice n. 079148-C04 denominato **"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA RIPRISTINO STRUTTURA OPERE CIVILE DEPURATORE COMUNALE UBICATO IN LOCALITÀ LOC. FANGO"** per un importo complessivo pari ad € 80.000,00;
- Con determina del responsabile dell'area tecnica n. 211 del 23.12.2020 veniva affidato l'incarico a professionisti esterni costituiti in raggruppamento temporaneo, le seguenti attività tecnico-professionali: *Progettazione definitiva/esecutiva; Direzione Lavori; misure e contabilità lavori; Coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione; Redazione del Certificato di regolare Esecuzione, nonché le attività di supporto per le seguenti attività: Relazione Geologica, Risposta Sismica locale (classe d'uso III), Relazione Geotecnica con verifica di stabilità del pendio se il coefficiente topografico  $T$  è  $> 1$  (terreni con pendenza  $>15\%$ ), Indagini in situ (Geognostiche e Geofisiche);*
- Con determina del responsabile dell'area tecnica n. 214 del 28.12.2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo con il seguente quadro economico generale:

<b>A</b>			<b>IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>	
A1	Importo dei lavori al netto della manodopera	€	46 000,00	
A2	Costo della manodopera	€	13 800,00	
<b>A1+A2</b>	<b>Importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>59 800,00</b>	
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1 500,00	
<b>A1+A2+A3</b>	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture</b>	<b>€</b>	<b>61 300,00</b>	
<b>B</b>			<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Iva sui lavori 10%	€	6 130,00	
B2	Spese tecniche: Progettazione definitiva/esecutiva, Redazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi), Coordinatore per la sicurezza in progettazione e in esecuzione dei lavori, Piano di manutenzione dell'opera, Direzione Lavori, Misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€	6 000,00	
B3	Spese tecniche per attività prestazioni del geologo compreso indagini geognostiche.	€	2 000,00	
	Indagini Geognostiche e Geofisiche	€	1 000,00	
B4	Spese tecniche per collaudo statico	€	1 000,00	
B5	CNPAIA 4%	€	280,00	
B6	EPAP4% (Geologo)	€	40,00	
B7	IVA su spese tecniche, indigini e cassa previdenza 22%	€	501,60	
B8	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€	1 000,00	
B9	Versamento per autorizzazione sismica	€	500,00	
B10	Contributo ANAC	€	-	
B11	Imprevisti	€	248,40	
<b>B1+...+B2</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>18 700,00</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			<b>€</b>	<b>80 000,00</b>

- con determina n. 219 del 30.12.2020 veniva affidato l'appalto dei lavori all'operatore economico ditta PETROLO JOSEPH nato il 15 10 1979 in CANADA in qualità di TITOLARE dell'impresa EDILSUD DI PETROLO JOSEPH con sede in TORRE DI RUGGIERO con codice fiscale n PTRJPH79R15Z401B con partita IVA n 02250720790 per l'importo di €58.532,24 oltre € 1.500,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa, la quale si è dichiarata disponibile ad intervenire per arginare e risolvere la problematica;
- In data 31.12.2020 rep. n.5 veniva sottoscritto il contratto d'appalto e contestualmente registrato all'Agenzia delle Entrate Serie 1T n.6314 del 31.12.2020;
- Con determina n. 221 del 31.12.2020 veniva approvato il quadro economico post-gara di seguito riportato:

<b>A</b>			<b>IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>	
A1	Importo dei lavori al netto della manodopera	€	46.000,00	
A2	Costo della manodopera	€	13.800,00	
<b>A1+A2</b>	<b>Importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>59.800,00</b>	
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00	
A4	Ribasso d'asta (2,12%)	€	1.267,76	
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	58.532,24	
<b>A1+A2+A3</b>	<b>Totale importo dei lavori depurato dal ribasso d'asta comprensivo oneri sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>60.032,24</b>	
<b>B</b>			<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Iva sui lavori 10%	€	6.003,22	
B2	Spese tecniche: Progettazione definitiva/esecutiva, Redazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi), Coordinatore per la sicurezza in progettazione e in esecuzione dei lavori, Piano di manutenzione dell'opera, Direzione Lavori, Misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€	6.000,00	
B3	Spese tecniche per attività prestazioni del geologo compreso indagini geognostiche.	€	2.000,00	
	Indagini Geognostiche e Geofisiche	€	1.000,00	
B4	Spese tecniche per collaudo statico	€	1.000,00	
B5	CNPAIA 4%	€	280,00	
B6	EPAP4% (Geologo)	€	40,00	
B7	IVA su spese tecniche, indigini e cassa previdenza 22%	€	501,60	
B8	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€	1.000,00	
B9	Versamento per autorizzazione sismica	€	500,00	
B10	Contributo ANAC	€	-	
B11	Imprevisti	€	1.642,94	
<b>B1+...+B2</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>19.967,76</b>	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>			<b>€</b>	<b>80.000,00</b>

- In data 11.01.2021 la direzione dei lavori provvedeva alla consegna dei lavori;
- In data 12.03.2021 num. Prot.118860/2021 la Regione Calabria Dipartimento Lavori Pubblici trasmetteva tramite la piattaforma SUE sezione SISMICA l'attestazione di avvenuto deposito delle opere strutturali oggetto di appalto;

- la direzione dei lavori in data 19.04.2021 trasmetteva gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 19.04.2021 acquisiti in pari data al protocollo n.001087 composti da: libretto delle misure, 1° Stato avanzamento lavori, Registro di contabilità e sommario al registro di contabilità;
- con determina del responsabile dell'area tecnica n. 72 del 03.05.2021 venivano approvati i documenti contabili relativi al 1° stato avanzamento dei lavori;
- con determina del responsabile dell'area tecnica n. 101 del 28.06.2021 veniva liquidato il certificato di pagamento n. 1 per un importo complessivo pari ad € 60.790,64 di cui €55.264,31 per lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta per come riportato nei documenti contabili trasmessi dalla direzione lavori ed €5.526,43 per IVA al 10%;
- in data 10.05.2021 acquisito al protocollo n.001290 la direzione dei lavori provvedeva alla trasmissione dei documenti contabili finali, in particolare: *stato finale, relazione sul conto finale, sommario e libretto delle misure*;
- Lo stato finale, redatto dalla Direzione Lavori in data 05/05/2021 riporta un consuntivo netto di €60.032,24, da cui deducendo gli acconti precedenti per lavori di € 55.264,31, resta un credito nei confronti dell'impresa esecutrice pari ad € 4.767,93;
- i lavori sono stati ultimati in data 30.05.2021 giusto certificato di ultimazione lavori presente in atti anche se non materialmente allegato alla presente;
- il direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 380/01, art. 65 (ex art. 6, Legge n. 1086/71) - D.M. 14.1.2008 - L.R. n. 37/2015 art. 8. R.R. n. 15/2016, art. 10 provvedeva a depositare tramite la piattaforma SUE al portale SISMI.CA, la Relazione a Struttura Ultimata Pratica Sismica n.441/202-Fascicolo n.587/2021 - - ISTANZA N. 14136/2021 – protocollo n. 364520/2021
- la Regione Calabria per il tramite della piattaforma, in riferimento alla pratica sopra specificata, acquisita in data 25.06.2021 al prot. n. 288386/2021, attestava il deposito della Relazione a Struttura Ultimata ai sensi dell'art 7 della L.R. 16/20, dell'art. 18 del R.R. n. 1/2021 in attuazione al Decreto Dirigenziale n. 18 del 4 gennaio 2021 finalizzato a garantire l'applicazione di quanto previsto dal DPR n. 380/2001 ss.mm.ii.;
- il collaudatore successivamente ai sensi del D.P.R. n. 380/01, art. 65 (ex art. 6, Legge n. 1086/71) - D.M. 14.1.2008 - L.R. n. 37/2015 art. 8. R.R. n. 15/2016, art. 10 provvedeva a depositare tramite la piattaforma SUE al portale SISMI.CA la relazione di collaudo statico Pratica Sismica n.441/202-Fascicolo n.587/2021 - - ISTANZA N. 21995/2021– protocollo n. 475082/2021
- la Regione Calabria per il tramite della piattaforma, in riferimento alla pratica sopra specificata, acquisita in data 21.09.2021 al prot. n. 403698/2021 attestava il deposito del Certificato di Collaudo Statico ai sensi dell'art 7 della L.R. 16/20, dell'art. 19 del R.R. n. 01/2021 e in attuazione al Decreto Dirigenziale n. 18 del 4 gennaio 2021 finalizzato a garantire l'applicazione di quanto previsto dal DPR n. 380/2001 ss.mm.ii.;
- a seguito delle attestazioni di deposito degli uffici regionali competente del certificato di collaudo statico, la direzione dei lavori provvedeva a redigere e conseguentemente trasmettere il certificato di regolare esecuzione, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 002908 del 04.11.2021;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.193 del 15.11.2021 venivano approvati gli atti sulla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
- con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.195 del 19.11.2021 venivano liquidati a saldo le competenze tecniche ai professionisti incaricati per le attività di progettazione, relazione geologica, collaudo statico, nonché gli emolumenti connessi all'art.113 del D.lgs50/2016, ed approvata la relazione acclarante;
- a seguito della rendicontazione finale delle spese si sono registrate economie per cui è opportuno rimodulare e riapprovare la relazione acclarante i rapporti tra la Regione Calabria e l'Amministrazione Comunale, redatta dal Responsabile dell'Area tecnica;

#### **PRESO ATTO CHE**

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30.05.2021 e quindi entro il termine previsto;
- Erroneamente l'ufficio ragioneria provvedeva ad imputare sul bilancio dell'Ente in entrata un secondo acconto da parte della Regione Calabria per €43.303,60;
- Da un confronto con l'ufficio Regionale veniva accertata l'erogazione sul contributo dell'intervento Identificato con il codice **n. 079148-C04 di un solo acconto per complessivi €17.940,00** con una incidenza percentuale del 22,42% sull'importo totale finanziato di €80.000,00;
- A seguito dei pagamenti effettuati, il RUP provvedeva a redigere il quadro economico riepilogativo finale di seguito riportato:

<b>A</b>			
<b>IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE</b>			
A1	Importo dei lavori al netto della manodopera	€	46.000,00
A2	Costo della manodopera	€	13.800,00
<b>A1+A2</b>	<b>Importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>59.800,00</b>
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
A4	Ribasso d'asta (2,12%)	€	1.267,76
A5	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	58.532,24
<b>A1+A2+A3</b>	<b>Totale importo dei lavori depurato dal ribasso d'asta comprensivo oneri sicurezza</b>	<b>€</b>	<b>60.032,24</b>
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1	Iva sui lavori 10%	€	6.003,22
		<b>TOTALE B1</b>	<b>€ 6.003,22</b>
B2	Spese tecniche: Progettazione definitiva/esecutiva, Redazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi), Coordinatore per la sicurezza in progettazione e in esecuzione dei lavori, Piano di manutenzione dell'opera, Direzione Lavori, Misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione	€	6.000,00
	CNPAIA	€	240,00
	IVA (esente regime forfettario)	€	-
	<b>TOTALE B2</b>	<b>€</b>	<b>6.240,00</b>
B3	Spese tecniche per attività prestazioni del geologo compreso indagini geognostiche.	€	2.000,00
	EPAP (Geologo)	€	40,00
	IVA (esente regime forfettario)	€	-
	<b>TOTALE B3</b>	<b>€</b>	<b>2.040,00</b>
B4	Indagini Geognostiche e Geofisiche	€	1.000,00
	IVA 22%	€	220,00
	<b>TOTALE B4</b>	<b>€</b>	<b>1.220,00</b>
B5	Spese tecniche per collaudo statico	€	1.000,00
	CNPAIA	€	40,00
	IVA (esente regime forfettario)	€	-
	<b>TOTALE B5</b>	<b>€</b>	<b>1.040,00</b>
B6	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€	860,10
		<b>TOTALE B6</b>	<b>€ 860,10</b>
B7	Versamento per autorizzazione sismica	€	100,00
		<b>TOTALE B7</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>B1+...+B2</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>17.503,32</b>
		<b>TOTALE SPESA SOSTENUTA</b>	<b>€ 77.535,56</b>
		<b>ECONOMIE FINALI</b>	<b>€ 2.464,44</b>
		<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 80.000,00</b>

- Dal quadro economico finale, dalle spese effettivamente sostenute e rendicontate e dagli acconti corrisposti dalla Regione Calabria emerge la seguente situazione contabile/finanziaria:

<b>TABELLA FINANZIARIA SINTETICA</b>			
	1° ACCONTO	2° ACCONTO	TOTALE EROGATO
ACCONTI CORRISPOSTI DALLA REGIONE CALABRIA	€ 17.940,00	€ -	€ 17.940,00
SPESE RENDICONTATE	€ 77.535,56		
IMPORTO FINANZIAMENTO - Convenzione repertorio n. 8303 del 16.11.2020			€ 80.000,00
ECONOMIE FINALI REGISTRATE			€ 2.464,44
<b>SPESA COMPLESSIVA A SALDO DA EROGARE DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA AL NETTO DELLE ECONOMIE</b>			<b>€ 59.595,56</b>

- Il comune di Torre di Ruggiero ha anticipato con fondi di bilancio risorse pari ad €59.595,56;
- La Regione Calabria dovrà corrispondere al comune di Torre di Ruggiero le somme anticipate per un importo pari ad €59.595,56;

**RICHIAMATA** la precedente Relazione Acclarante i rapporti fra la Regione Calabria e l'Amministrazione Comunale di Torre di Ruggiero del 01.06.2022 sottoscritta dal Responsabile dell'Area Tecnica, nonché, R.U.P., dove emerge che rispetto al finanziamento concesso sono state erogate a titolo di anticipo dalla Regione Calabria € 61.243,60 pari al 76,55% dell'importo totale per completare l'opera pari ad €80.000,00 e, pertanto, rimane la rata di saldo che dovrà essere trasferita dalla Regione Calabria al comune di Torre di Ruggiero a chiusura della convenzione per l'importo complessivo di € 16.291,96;

**PRESO ATTO** dell'errore imputazione nel capitolo delle entrate, del mancato trasferimento del 2° acconto da parte della Regione Calabria per €43.303,60;

**DATO ATTO CHE** con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**DATO ATTO CHE** non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'Area Tecnica nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

**VISTO** l'art.1, comma3, del D.L. n.76/2020 conv. In Legge n.120/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art.1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art.32, comma2, del D.Lgs.n.50/2016;

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 . Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e nello specifico gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del [D.Lgs. n. 50 del 2016](#);

**VISTO** la legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

**VISTA** la Legge n.120 dell’11.09.2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»* (Decreto Semplificazioni) - (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);

**VISTA** l’Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI RICHIAMARE** ed approvare la premessa narrativa che precede dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
1. **DI REVOCARE** la precedente determina n.114 del 09.06.2022;
2. **DI RIAPPROVARE** per effetto delle economie finali registrate a seguito dei pagamenti eseguiti e dei reali trasferimenti, la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Calabria ed il soggetto Beneficiario del finanziamento (Comune di Torre di Ruggiero) sottoscritta dal Responsabile dell’Area Tecnica del 27.06.2022 che, anche se materialmente non allegata alla presente, diventa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **DI PRENDERE ATTO CHE** la Regione dovrà procedere a seguito di attività istruttoria la somma a saldo di ogni avere nei confronti del comune di Torre di Ruggiero di €59.595,56;
4. **DI APPROVARE** la rendicontazione economica dell’intero importo previsto per i lavori di completamento, dettagliatamente riportata nella relazione acclarante che, anche se materialmente non allegata alla presente, diventa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. **DI APPROVARE** il quadro economico finale richiamato nelle premesse;
6. **DI ATTESTARE** che sono stati rispettati tutti gli adempimenti normativi, tecnico-amministrativi e tutte le prescrizioni dell’atto di convenzione e della normativa vigente;
7. **DI ATTESTARE** che con l’accredito del saldo finale si ritiene definitivamente chiuso ogni rapporto con la Regione Calabria e nessun altro credito può essere a qualsiasi titolo richiesto;
8. **DI PRENDERE ATTO** che le economie residue finali ammontano a complessivi €2.464,44;
9. **DI DARE ATTO CHE** non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse del firmatario del presente atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla L. 190/2012;
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
11. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale conforme all’art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione *“Amministrazione trasparente”*;

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
*f.to Arch. Claudio FOTI*


---

## PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente

per quindici giorni consecutivi dal 27/06/2022

Data, 27.06.2022



Il Responsabile delle pubblicazioni

F.to Brig. P.L. Domenico Arone